

WLH CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA ALFREDO JUSTINO, 845 - CENTRO  
TRÊS LAGOAS / MS

OBRA: REFORMA DA PROGEF

LOCAL: UFMS - CAMPO GRANDE - MS

ITEM	DESCRIÇÃO	Total Por Etapa	% SERV.	MESES								TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	46.198,72	7,63%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
				5.774,84	5.774,84	5.774,84	5.774,84	5.774,84	5.774,84	5.774,84	5.774,84	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.909,84	6,43%	60,00%	22,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%
				23.345,90	8.560,16	1.167,30	1.167,30	1.167,30	1.167,30	1.167,30	1.167,30	
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	5.700,51	0,94%		70,00%	30,00%						100,00%
					3.990,36	1.710,15						
4	ESTRUTURA METÁLICA	3.335,88	0,55%				100,00%					100,00%
							3.335,88					
5	VEDAÇÃO	47.837,53	7,91%		30,00%	60,00%	10,00%					100,00%
					14.351,26	28.702,52	4.783,75					
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	50.811,17	8,40%			30,00%	70,00%					100,00%
						15.243,35	35.567,82					
7	ESQUADRIAS METÁLICA, GUARDA-CORPO, ESCADA	22.883,70	3,78%				30,00%	70,00%				100,00%
							6.865,11	16.018,59				
8	VIDROS	15.039,76	2,49%				100,00%					100,00%
							15.039,76					
9	COBERTURA	7.913,65	1,31%					100,00%				100,00%
								7.913,65				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	20.610,48	3,41%		30,00%	40,00%	20,00%	10,00%				100,00%
					6.183,14	8.244,19	4.122,10	2.061,05				
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, LÓGICA E TELEFONIA	178.048,41	29,42%			20,00%	30,00%	30,00%	30,00%			100,00%
						35.609,68	35.609,68	53.414,52	53.414,52			
12	INSTALAÇÕES DE GASES	176,40	0,03%			100,00%						100,00%
						176,40						
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	8.004,03	1,32%				40,00%	60,00%				100,00%
							3.201,61	4.802,42				
14	REVESTIMENTO DE PISOS	78.606,91	12,99%		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%				100,00%
					15.721,38	31.442,76	23.582,07	7.860,69				
15	REVESTIMENTO DE TETOS	2.002,94	0,33%				100,00%					100,00%
							2.002,94					
16	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E BARRAS DE APOIO	12.171,58	2,01%					20,00%	80,00%			100,00%
								2.434,32	9.737,26			
17	ANDAIME	766,50	0,13%				33,00%	34,00%				100,00%
							252,95	260,61				
18	PINTURA	58.207,38	9,62%					20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
								11.641,48	23.282,95	23.282,95		
19	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	4.343,80	0,72%							10,00%	90,00%	100,00%
										434,38	3.909,42	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.556,64	0,59%								100,00%	100,00%
											3.556,64	
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		605.125,80	100,00%	29.120,74	54.581,15	128.071,19	141.305,80	113.341,78	93.637,48	30.659,47	14.408,19	605.125,80
DESEMBOLSO ACUMULADO				29.120,74	83.701,89	211.773,08	353.078,88	466.420,66	560.058,14	590.717,61	605.125,80	
% MENSAL				4,81%	9,02%	21,16%	23,35%	18,73%	15,47%	5,07%	2,38%	100,00%
				4,81%	13,83%	35,00%	58,35%	77,08%	92,55%	97,62%	100,00%	

WLH CONSTRUÇÕES EIRELI  
Wilma Lara Hahmed  
Engenheira Civil  
CREA 2746/D-MS

07.406.686/0001-64  
WLH CONSTRUÇÕES EIRELI.  
Rua Alfredo Justino, 845  
Centro - CEP 79602-090 - Três Lagoas - MS